



Das Jahr 2003 im Rückblick

Das Jahr 2003 war für das Chlösterli das erste Jahr in der Sanierungsphase. Erst beim Rückblick wird einem das gesamte Ausmass der ausgeführten Tätigkeiten bewusst. Aus diesem Grund möchten wir auf den folgenden Seiten einen kleinen Rückblick über die Bautätigkeiten machen.



April

Am 6. April erfolgte der Spatenstich. Der offizielle Baubeginn musste infolge eines Wintereinbruchs nach hinten verschoben werden. Mitte April wurden die Bautätigkeiten mit vollem Elan aufgenommen.



Mai

Beim Innenhof und beim neuen Bettentrakt wurden die Erdarbeiten in Angriff genommen. Das Eindrücklichste von diesem Monat war sicherlich, dass eine neue Kanalisation unter dem Chlösterli gebohrt und erstellt wurde. Die Pfahlarbeiten brachten tagweise einen „schlagenden“ Erfolg.



Juni

Beim Personaltrakt wurden bereits die ersten Decken betoniert. Die Fertigstellung der Bodenplatte im neuen Bettentrakt war der grösste Brocken im Neubautrakt.



Juli

Beim bestehenden Bettentrakt musste die äussere Schale abgebrochen werden. Dies zwang den Betrieb zu den Baulärmfluchtausfahrten. Unterhalb den Wohngruppen wurde das Rückhaltebecken erstellt.



September

Im neuen Bettentrakt wurden das Parterre und der erste Stock erstellt. Im Laubengang wurden die Bodenbeläge erstellt. Endspurt auf den ersten Abgabetermin.



August

Die Verglasungsarbeiten beim Laubengang wurden abgeschlossen. Es begannen diverse Arbeitsgattungen mit dem Innenausbau. Nach den Betriebsferien des Baumeisters wurden die Arbeiten beim neuen Bettentrakt wieder aufgenommen. Betonieren der Decke des Untergeschosses.



Oktober

Abgabe der ersten Räumlichkeiten Bastel- und Personalräume. Anstrich der Fassade des Personaltraktes. Zügeln des Speisesaals in die Cafeteria. Anpassungen des Speisesaals sowie des Laubenganges. Erstellen des zweiten und dritten Obergeschosses des neuen Bettentraktes.



November

Übergabe der allgemeinen Räumlichkeiten. Erstellen des Dachgeschosses mit Errichtung des Dachstuhles. Einbau der Lüftungszentrale im Dachgeschoss.



Dezember

Erstellen des Daches und Rohbau-
montage im neuen Betten-
trakt. Erstellen der provisorischen Bauhei-
zung.

